

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Иванова
«Формирование современной городской среды» города Иванова за 2023
год**

1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы города Иванова (далее – Программа), достигнутых в отчетном году.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов)
			2023 год
1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	ед.	-
2	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	2
3	Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)	ед.	30
4	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ	ед.	1

2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все показатели, запланированные к моменту завершения муниципальной программы, могут быть достигнуты.

3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

3.1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Иваново.

Реализация подпрограммы в 2023 году позволила выполнить мероприятие по ремонту элементов благоустройства (ул. Куконковых, д.82, д.84), установленных в рамках специальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» в 2017 году.

3.2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

Целью реализации подпрограммы является повышение уровня благоустройства территорий города Иванова.

В результате реализации подпрограммы управлением капитального строительства Администрации города Иванова в 2023 году планировалось достижение следующих целевых показателей:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2023 год
1	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	2

Указанный показатель достигнут.

В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 21.12.2022 № 358 «О бюджете города Иванова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» объем плановых расходов на 2023 год составил 187 368 052,82 руб., из них на 31.12.2023 освоено 187 368 052,82 руб.

3.3. Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иванова, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)»

В связи с выделением городу Иваново субсидии на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных проектов), в 2023 году было благоустроено 30 территорий города Иванова, а именно:

1. Благоустройство дворовой территории ТОС «Иваново-Центр»: «Комфортное дворовое пространство» (г. Иваново, ул.Б.Хмельницкого д.№28, 30, 30 А и №2 по ул. Футбольная) – выполнены работы по асфальтированию дворовой территории;

2. Благоустройство общественной территории: «Сквер Суворовский» (г. Иваново, ул. Суворова, д. 42) – выполнены работы по устройству пешеходных дорожек с покрытием из асфальтобетонной смеси;

3. Благоустройство общественной территории ТОС «Старый хутор»: «Ремонт дорог частного сектора» (г. Иваново: ул. Смольная (от 2-го Северного переулка до 4-го Северного переулка); переулок 4-й Северный (от ул. Смольной до ул. Детская) – выполнены работы по подсыпке дорог частного сектора инертным материалом;

4. Благоустройство общественной территории: «Карманный парк «Листок» (г. Иваново, ул. Ташкентская д. 9-11) – выполнены работы по устройству пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки;

5. Благоустройство общественной территории ТОС «Рождественский»: «Карманный парк «Рождественский уголок отдыха» (г. Иваново, мкр-н Рождественский д. 10) – выполнены работы по устройству пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки, установке ограждения, установке беседки, установке лавок и урн;

6. Благоустройство общественной территории: «Зона тихого отдыха на аллее по ул. Мякишева» (г. Иваново, ул. Мякишева) – выполнены работы по устройству пешеходных дорожек с покрытием из асфальтобетона и тротуарной плитки, установке лавок и урн, устройству газонов;

7. Благоустройство общественной территории: «Карманный парк «Педагогический» (г. Иваново, пер. Педагогический у д. 3) – выполнены работы по устройству подъездной дороги и тротуара;

8. Благоустройство общественной территории: «Установка спортивной площадки МБУ «Восток» (г. Иваново, пр-т Строителей, д. 29) – приобретено и установлено спортивное оборудование, выполнены работы по асфальтированию спортивной площадки и установке покрытия из резиновой крошки;

9. Благоустройство общественной территории: «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Генкиной, д.35) – приобретено и установлено спортивное оборудование, выполнены работы по асфальтированию спортивной площадки и установке покрытия из резиновой крошки;

10. Благоустройство общественной территории: «Установка спортивной площадки МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. 3-я Парковская, д. 23) – приобретено и установлено спортивное оборудование, выполнены работы по асфальтированию спортивной площадки;

11. Благоустройство общественной территории ТОС «Дальний»: «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. 2-я Грачевская, около д. 40) – выполнены работы по асфальтированию спортивной площадки, приобретено и установлено спортивное оборудование, установлено ограждение спортивной площадки;

12. Благоустройство общественной территории: «Спортивная площадка МБУ «Восток» (г. Иваново, территория между домом 20 по улице 2-й Дачной и домом 15 по улице Тихой) – выполнены работы по асфальтированию и ремонту спортивной площадки;

13. Благоустройство общественной территории: «Установка спортивной площадки МБУ «Восток» (г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 10/96) – приобретено и установлено спортивное оборудование, выполнены работы по асфальтированию спортивной площадки и установке покрытия из резиновой крошки;

14. Благоустройство дворовой территории: «Детская игровая площадка «заМЕЧТАтельный двор» (г. Иваново, ул. Черниковых, д. 33) – выполнены

установка игрового оборудования, асфальтирование, устройство тротуарной плиткой;

15. Благоустройство дворовой территории: «Детская игровая площадка «Капитошка» (г. Иваново, мкр-н Московский, д. 5) – выполнена установка игрового оборудования;

16. Благоустройство дворовой территории: «Детская игровая площадка «Магия детства» (г. Иваново, 2-я Запрудная, д. 33) – выполнена установка игрового оборудования;

17. Благоустройство дворовой территории: «Детский игровой городок «Буратино» (г. Иваново, пр-т Строителей, д. 50) – выполнены установка игрового оборудования, устройство тротуарной плиткой;

18. Благоустройство дворовой территории: «Детская игровая площадка «Солнечный островок» (г. Иваново, Кохомское шоссе, между домами 21 и 25) – выполнена установка игрового оборудования;

19. Благоустройство дворовой территории: «Обустройство дворового пространства «Светлая дорога в будущее» (г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 16) – выполнены газонное ограждение, асфальтирование проезда;

20. Благоустройство дворовой территории: «Карманный парк «Место встречи у фонтана» (г. Иваново, ул. Мархлевского, д. 34/45) – выполнены газонное ограждение, устройство тротуарной плиткой;

21. Благоустройство общественной территории ТОС «Левобережье»: «Детская игровая площадка «Взмывающая выше неба..» (г. Иваново, ул. Левобережная, д. 86-96) – выполнена установка игрового оборудования;

22. Благоустройство общественной территории: «Детская инклюзивная игровая площадка «Лесной гномик» (г. Иваново, перекресток ул. Плесская с ул. 4-я Сокольская) – выполнена установка игрового оборудования;

23. Благоустройство дворовой территории ТОС «Меланжист»: «Детская игровая площадка «Город детства» в сквере «Меланжист» (г. Иваново, ул. Каравайковой, д. 140) – выполнена установка игрового оборудования;

24. Благоустройство дворовой территории ТОС «ТЭЦ-3»: «Карманный парк «Энергетик» (г. Иваново, мкр-н ТЭЦ-3, между домами 10 и 11) – выполнена установка игрового оборудования;

25. Благоустройство дворовой территории ТОС «Дружный»: «Обустройство дворового пространства «Территория комфорта» (г. Иваново, ул. Академическая, д. 10 – ул. Собинова д. 50) – выполнены установка игрового оборудования, газонного ограждения, асфальтирование территории;

26. Благоустройство дворовой территории ТОС «Академический»: «Детская игровая площадка «Радуга детства» (г. Иваново, ул. Победы, д. 11 – ул. Академическая, д. 23) – выполнены установка игрового оборудования, газонного ограждения;

27. Благоустройство дворовой территории: «Детская игровая площадка «Территория детства» (г. Иваново, ул. Лежневская, д. 164 А - 166 А) – выполнены установка игрового оборудования, газонного ограждения;

28. Благоустройство дворовой территории: «Детская игровая площадка «Некрасовский городок» (г. Иваново, ул. 4-я Некрасова, д. 2) – выполнены установка газонного ограждения, демонтаж имеющегося оборудования с последующим устройством подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, монтаж ранее демонтированного игрового оборудования;

29. Благоустройство общественной территории ТОС «Мебельщик»: «Детская игровая площадка «Яблоневый сад» (г. Иваново, 23-я линия, д. 13) – выполнена установка игрового оборудования;

30. Благоустройство дворовой территории: «Обустройство дворового пространства «Двор мечты» (г. Иваново, Бакинский проезд, д. 57 А) – выполнены установка игрового оборудования, газонного ограждения.

4. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных программ).

4.1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

При условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

4.2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих целевых показателей:

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	2021 год, факт	2022 год, факт	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	4	2	1	х*	х*	х*	х*	х*	х*

* Значение целевого показателя подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств из федерального и областного бюджетов, а также по мере формирования программы и подпрограмм на соответствующие годы.

При условии финансирования в полном объеме всех подпрограммных мероприятий результаты подпрограммы, запланированные к моменту ее завершения, будут достигнуты.

В результате реализации подпрограммы (2023г.) объем плановых расходов подпрограммы составил 187 368 052,82 руб., из них на 31.12.2023 освоено 187 368 052,82 руб.

4.3. Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».

В результате реализации подпрограммы в 2023 году Администрацией города Иванова достигнуты следующие целевые показатели:

- количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) – 30 ед.

При условии выделения (распределения) денежных средств из областного бюджета результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты.

5. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).

5.1. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из федерального и областного бюджетов все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы, не проводилась.

5.2. Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий».

Дополнительный объем расходов на реализацию незавершенной подпрограммы потребуется для достижения показателей, помеченных знаком «*».

5.3. Подпрограмма «Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив».

Динамика реализации мероприятий подпрограммы свидетельствует о том, что при условии выделения (распределения) денежных средств из областного бюджета все результаты, запланированные к моменту завершения подпрограммы, могут быть достигнуты. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы, не проводилась.

Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова за 2023 год

N п/п	Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя)	Объем плановых расходов (руб.)	Объем фактических кассовых расходов (руб.)	Объем экономии бюджетных средств, полученный по итогам проведения конкурентных процедур (руб.) (при наличии) *	Объем кредиторской задолженности, сложившейся вследствие отсутствия необходимого объема средств на едином счете бюджета города Иванова (руб.) (при наличии)		Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий **	Наименование целевого индикатора (единица измерения)	План	Факт	Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов
					по состоянию на						
					1 января отчетного года	1 января текущего финансового года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальная программа города Иванова "Формирование современной городской среды" (управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова)	216036572,48	215423210,98	613361,50	—	—	Неиспользованные средства в размере 613361,50 руб. являются экономией по итогам проведения конкурентных процедур на право заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)	—	—	
								Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	2	
								Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (ед.)	30	30	
								Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (ед.)	1	1	
1.1.	Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов":	136537,24	136537,24	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)	—	—	
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	136537,24	136537,24	—	—	—		Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых проведены дополнительные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации минимального и/или дополнительного перечня работ (ед.)	1	1	
1.1.2.	Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова)	0,00	0,00	—	—	—					
1.2.	Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий":	187368052,82	187 368 052,82	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	2	2	
1.2.1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды". Реализация программ формирования современной городской среды (Благоустройство общественных территорий) (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	185119257,38	185 119 257,38	—	—	—					
1.2.2.	Разработка проектной и сметной документации на благоустройство общественных территорий (управление капитального строительства Администрации города Иванова)	2248795,44	2 248 795,44	—	—	—					
1.3.	Подпрограмма "Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов)"	28531982,42	27918620,92	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:	Итого по подпрограмме:		Количество реализованных проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (ед.)	30	30	
1.3.1.	Благоустройство территорий в рамках реализации проектов развития территорий городского округа Иваново, основанных на местных инициативах (инициативных проектов) (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, управление благоустройства Администрации города Иванова, комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова, комитет по экологии Администрации города Иванова)	28531982,42	27918620,92	613361,50	—	—	Запланированный на 2023 год объем работ выполнен в полном объеме. Неиспользованные средства в размере 613361,50 руб. являются экономией по итогам проведения конкурентных процедур на право заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий.				

Примечания:

* - объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, отражается по состоянию на 1 января текущего финансового года в сумме бюджетных средств, не распределенных в течение отчетного года на реализацию мероприятий подпрограммы и (или) мероприятий иных подпрограмм. Объем экономии, полученный по итогам проведения конкурентных процедур, не может превышать разницу между объемом плановых расходов и объемом фактических расходов;

** - отражаются причины неполного освоения или неосвоения запланированных бюджетных средств на осуществление отдельных мероприятий, не являющихся экономией бюджетных средств.