

«СОГЛАСОВАНО»:
ПАО «Т- ПЛЮС»

Технический директор - главный инженер Ивановских тепловых сетей
Дорин А.К.

«18» 04 2025 г.

« УТВЕРЖДАЮ»:
Генеральный директор АО «ИСМА»

А.С.Мухин

«18» 04 2025г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ


по подготовке к отопительному сезону 2025 г. – 2026г.

№№ п/п	Наименование Мероприятий	Материалы	Исполнитель	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Ремонт системы отопления в цехах и отделах завода (при необходимости)		ОГЭ ОС РМЦ	Межотопительный период	
2.	Опрессовка систем отопления: - абразивный цех - АБК - РМЦ - Склад - Теплотрасса		ОГЭ	В течении 2-х недель после окончания ОС 2024-2025 г.г.	
3.	Г.И. теплотрассы до границы балансовой принадлежности		ОГЭ	В течении 2-х недель после окончания ОС 2024-2025 г.г.	
4.	Ревизия арматуры в эл.узлах: (при необходимости замена) - абразивного цеха - АБК - склад - РМЦ - на магистрали теплосети	Задв.- 80-1шт Вент.-50-1шт Задв.100-1шт Лента ФУМ – 0,1кг Резина лист 82-3мм –1кг	ОС ОГЭ	Межотопительный период	
5.	Ревизия запорной арматуры: (при необходимости замена) -котла №1 с экономайзером -котла №2 с экономайзером -котла №3 с экономайзером -деаэратор -фильтров-3шт -паровой гребенки	Фторопласт 83мм-1м ² Резина 84-5мм-2кг Вент.Д-150 -1шт Вент Д-32—2шт. Паронит 8 3мм-1лист, 2мм-1лист, 4 мм-1лист, клапан Д-50- 1 шт.	ОГЭ ОС	Межотопительный период	
6.	Чистка, промывка барабанов и коллекторов котлов № 1,2,3 от накипи и шлама		ОГЭ	Межотопительный период	
7.	Гидравлические испытания котлов с экономайзерами №1,		ОГЭ	Межотопительный период	

	№2 и №3				
8.	Ремонт насосов в котельной (ревизия запорной арматуры, при необходимости замена, эл. двигателей) -питат.насос №1 -питат.насос №2 -питат.насос №3 -сетевой насос №1 -сетевой насос №2 -сетевой насос №3 -горячей воды №1 -горячей воды №2 -холодной воды №1 -холодной воды №2	Сальник 50х70-2шт Подш. 307-4шт Подш. 1608-6шт Подш. 305-6шт Паронит 8 2-1л сальниковая набивка д 10 мм-1 кг	ОС ОГЭ	Межотопительный период	
9.	Ремонт и гидравлические испытания бойлеров котельной с ревизией запорной арматуры на них (при необходимости – замена): -сетевой №1, 2,3 -ГВС №1, №2 -теплообменник №1,2,3,4 -деаэрактор	Паронит 82-1л Тр. латун. 14х1-40 шт, Паронит 84-1л	ОС ОГЭ	Межотопительный период	
10	Ревизия ГРУ котельной и газового оборудования котлов №1, №2 и №3	Граф.смазка-0,1кг Керосин-15л Лента ФУМ-2рул.	ОС ОГЭ	Межотопительный период.	
11	Чистка, промывка деаэратора		ОГЭ	Межотопительный период.	
12	Восстановить нарушенную теплоизоляцию на теплотрассах завода	Рубероид, мин. плита	ОС	Перед началом ОС	
13	Ревизия в/у стекол с арматурой на котлах № 1,2,3		ОГЭ	Межотопительный период.	
14	Ревизия запорной арматуры (при необходимости замена) фильтров № 1,2,3, добавить сульфуголь в фильтры № 1,2,3	Сульфуголь -100 кг, Вент Д-32—2шт, Д-25- 4 шт., резина 3,4- 1 лист	ОС ОГЭ	Межотопительный период.	
15	Проверка электрооборудования котельной		ОГЭ	Июль 2025 г.	Спец. организ.
16	Ремонт и госповерка приборов котельной		метролог	Июль 2025 г.	Спец. организ.
17	Наладка ВПУ и деаэрационной установки ДА-10		ОГЭ	Апрель 2025 г.	Спец. организ.
18	ЭПБ котла № 2 котельной		ОГЭ	22.07.25 г.	Спец. организ.
19	ЭПБ котла № 3 котельной.		ОГЭ	20.06.25 г.	Спец. организ.
20	ЭПБ экономайзера № 2		ОГЭ	22.07.25 г.	Спец. организ.

21	ЭПБ экономайзера № 1		ОГЭ	22.07.25 г.	Спец. организ.
22	ЭПБ ГРУ котельной		ОГЭ	22.07.25 г.	Спец. организ.
23	Замена счетчиков на подпитке системы отопления	Счетчик Ду40- 1 шт., Ду-15- 1 шт.	ОС ОГЭ	03.06.25 г., 14.05.25 г.	
24	Замена продувочных труб с котлов № 1,2,3	Труба Ду-50-20 м, отв. Ду-50-6 шт.	ОС ОГЭ РМЦ	Межотопительный период	
25	Замена конденсатной линии с бойлеров	Труба Ду-50-10 м, отв. Ду-50-4шт.	ОС ОГЭ РМЦ	Межотопительный период	
26	Замена ящиков под в/у стеклами у котлов № 1,2,3 -3 шт.	Железо листовое 3 мм- 1 лист	ОС ОГЭ РМЦ	Межотопительный период	
27	Ремонт крыши котельной	Рубероид-10 шт., гофрированное железо 46 кв.м	ОС ОГЭ РМЦ	Межотопительный период	
28	Замена питательного насоса. № 2 ЦНСГ 38-132	Насос ЦНСГ 38-132	ОС ОГЭ РМЦ	Межотопительный период	

Главный энергетик



М.Н.Метёлкин